

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सिवनी

संक्षिप्त विवरण

लोक निर्माण विभाग (भ/स) सिवनी संभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत निर्माणाधीन सड़क एवं भवन कार्यों की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है :-

सड़क कार्य :- **नाबार्ड** योजनान्तर्गत 7 कार्य स्वीकृत राशि 1609.12 लाख के स्वीकृत हैं, जिन पर 7/07 तक 839.87 लाख का व्यय किया गया है। जिनमें से 1 कार्य पूर्ण एवं 6 कार्य प्रगति पर हैं।

मंडी निधि योजनान्तर्गत 5 कार्य स्वीकृत राशि 1310.00 लाख के स्वीकृत हैं, जिन पर 7/07 तक 413.73 लाख का व्यय किया गया है, 5 कार्य प्रगति पर हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि 1 कार्य स्वीकृत राशि 735.11 लाख 7/07 तक 691.37 लाख का व्यय किया गया है, वर्तमान में कार्य प्रगति पर हैं।

राष्ट्रीय समविकास योजना अन्तर्गत 6 कार्य 339.98 लाख के स्वीकृत हैं, जिन पर अभी तक 339.98 लाख का व्यय किया गया है, सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना अन्तर्गत 11 कार्य 488.169 लाख के स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिन पर अभी तक 47.46 लाख का व्यय किया जा चुका है, वर्तमान में 9 कार्य प्रगति पर हैं, 1 कार्य में वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है, एवं 1 कार्य प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है।

एकीकृत आदिवासी विकाय परियोजना (डिपोजिट कार्य) के अन्तर्गत 1 कार्य स्वीकृत राशि 935.00 लाख का स्वीकृत है, जिस पर अभी तक 726.16 लाख व्यय किया गया है, वर्तमान में कार्य प्रगति पर हैं।

भवन कार्य :- **शिक्षा विभाग** का 1 कार्य स्वीकृत राशि 49.77 लाख है, कार्य पर अभी तक 12.80 लाख का व्यय किया जा चुका है, आबंटन की अनुपलब्धता के कारण कार्य बंद है।

जेल विभाग 5 कार्य स्वीकृत राशि 79.69 लाख के हैं, जिन पर अभी तक 25.64 लाख का व्यय किया गया है, 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 2 कार्य प्रगति पर हैं, एवं 1 कार्य हेतु जेल विभाग से स्वीकृति अपेक्षित है।

स्वास्थ्य विभाग के (बजट कार्यों) 7 कार्य राशि 213.90 लाख के स्वीकृत हैं, जिन पर 7/07 तक 181.35 लाख का व्यय किया जा चुका है, 4 कार्य पूर्ण, 2 कार्य प्रगति पर हैं, एवं 1 कार्य हेतु निविदा कार्यवाही प्रगति पर हैं।

नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के 1 कार्य स्वीकृत राशि 28.00 लाख का है, जिस पर 7/07 तक 9.30 लाख का व्यय किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर हैं।

अन्य विभाग के डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण के 20 कार्य स्वीकृत राशि 297.00 लाख के हैं, जिन पर 7/07 तक 276.224 लाख का व्यय किया जा चुका है, वर्तमान में 17 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, एवं 3 कार्य प्रगति पर हैं।

सब हेल्थ सेंटर के 21 कार्य राशि रु. 84.00 लाख के स्वीकृत हैं, 7/07 तक 67.244 लाख का व्यय किया जाकर 19 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं, एवं 2 कार्य प्रगति पर हैं।

सारणीबद्ध कार्यों की जानकारी संलग्न है।

कार्यपालन यंत्री,

लो.नि.वि.(भ/स)संभाग-1, सिवनी

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सिवनी संक्षिप्त विवरण


लोक निर्माण विभाग (भ/स) सिवनी संभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत एवं पूर्ण निर्माणाधीन सड़क एवं भवन कार्यों की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

सड़क कार्य

क्र.	योजना	कुल कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय			भौतिक प्रगति	टीप
				3/07 तक	4/07 से 7/07 तक	कुल व्यय		
1	नाबार्ड	22	2573.28	1580.79	255.02	1835.81	डामरी. 147.10 सी.सी. 3.933 पुलिया 156 पूर्ण	13 पूर्ण, 6 प्रगति 3 कार्य प्रशा. स्वी.अपेक्षित
2	मंडी	13	2941.77	1865.02	159.23	2024.25	डामरी. 136.20 सी.सी. 2.60 पुलिया 65 पूर्ण	8 पूर्ण 5 प्रगति
3	केन्द्रीय सड़क निधि	1	735.11	637.52	53.85	691.37	डामरी. 35.40 सी.सी. 0.96 पुलिया 33 पूर्ण	1 प्रगति पर
4	डिपॉजिट कार्य 275(1)आई.टी.डी.पी.	2	1055.88	830.48	20.57	851.05	डामरी. 41.40 सी.सी. 0.16 पुलिया 88	1 पूर्ण 1 प्रगति पर
5	राष्ट्रीय सम विकास योजना	6	339.98	270.40	69.58	339.98	डामरी. 18.309 सी.सी. 1.246 पुलिया 25 पूर्ण	6 कार्य पूर्ण
6	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना	11	488.169	26.28	21.18	47.16	मुरुम 1.60 पुलिया 19 पूर्ण 7 प्रगति	9 प्रगति, 1 वन विभाग द्वारा रोक, 1 प्र.म.ग्रा.स.यो. मे स्वीकृत

भवन कार्य

क्र.	योजना	कुल कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय			भौतिक प्रगति	टीप
				3/07 तक	4/07 से 7/07 तक	कुल व्यय		
1	राजस्व विभाग / संयुक्त जिला एवं तहसील भवन	4	136.15	141.72	-	141.72	4 कार्य पूर्ण	-
2	जेल प्रशासन (परसपेक्टिव प्लान)	8	117.13	69.23	-	69.23	5 कार्य पूर्ण 2 प्रगति 1 अप्रारंभ	1 कार्य हेतु जेल विभाग से स्वी. अपेक्षित
3	शिक्षा विभाग	2	146.49	101.94	-	101.94	1 पूर्ण 1 बंद	1 कार्य आबंटन के अभाव में बंद
4	स्वास्थ्य विभाग	6	210.45	181.35	-	181.35	4 पूर्ण 1 प्रगति 1 अप्रारंभ	1 कार्य की निविदा कार्यवाही प्रगति पर
5	नाबार्ड ऋण सहायता अन्तर्गत प्रा.स्वा.केन्द्र	1	28.00	6.39	2.91	9.30	1 कार्य प्रगति	-
6	डिपोजिट कार्य							
	1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20	297.00	274.904	1.32	276.224	18 पूर्ण 2 प्रगति	
	2. सब हेल्थ सेंटर	21	84.00	70.24	0.024	70.264	19 पूर्ण 2 प्रगति	


 कार्यपालन-संश्री,

लो.नि.वि.(भ/स)संभाग-1, सिवनी
